



Θεσσαλονίκη, 12.03.2012

Αριθμ. Πρωτ.: Α321025  
Κωδ. Εγγρ. : Ρ24/00/018/ΦΑ/937/ΕΔ

**ΠΡΟΣ :** ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Γραφείο Δημάρχου

**ΕΡΓΟ :** ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Ε.Ο.16), ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (NR 16.10-16.20)»

**ΘΕΜΑ :** Βελτίωση οδικού δικτύου Θέρμης - Γαλάτιστας

**ΣΧΕΤΙΚΑ :** Το υπ. αρ. 35/16.02.2012 έγγραφο σας

Σχετικά με το έργο του θέματος σας ενημερώνουμε ότι:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι 36 εκ. € (με ΦΠΑ). Το έργο δημοπρατήθηκε στις **14/2/2011** και με την απόφαση 673/3/1.6.2011 εγκρίθηκε η Ανάθεση του έργου στον μειοδότη (με μέση έκπτωση 45,86%) μετά την μερική επανάληψη του διαγωνισμού προς συμμόρφωση με την 179/2011 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην συνέχεια υποβλήθηκε εκ νέου ο φάκελος του έργου για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και πάλι εκδόθηκε αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απεστάλη αίτηση ανάκλησης της σχετικής απόφασης στις 18/7/2011 η οποία συζητήθηκε στις 28/7/2011. Στις 15/9/2011 κοινοποιήθηκε στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην συνέχεια η μειοδότης εταιρία στις 30/9/2011 υπέβαλε αίτηση αναθεώρησης του ως άνω θετικού πορίσματος η οποία απορρίφθηκε με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις **2/11/2011**.

Μετά το τελικό θετικό πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 2/11/2011, η μειοδότης άσκησε προσφυγή κατά του εγγράφου της Υπηρεσίας για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό που απαιτείται προ της σύναψης σύμβασης, η οποία **κωλύει την σύναψη της σύμβασης** σύμφωνα με το άρθρο 5 τον Ν.3886/2010.

Από το Νοέμβριο η «Εγνατία Οδός» εξέτασε την δυνατότητα που παρέχεται από τον Νόμο περί Δημοσίων Έργων και προχώρησε τις νόμιμες διαδικασίες για την ανάθεση του έργου στην 2<sup>η</sup> μειοδότης Ε.Ε. η οποία ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς της για το έργο του θέματος έως τις 16.02.2012.

Με το με αρ. πρωτ. Α315470/16.01.2012 έγγραφο απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικός φάκελος ανάθεσης του έργου στην 2<sup>η</sup> μειοδότης Ε.Ε. «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για έλεγχο

6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ.60030, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης  
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  
Fax : 2310 470265  
**ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**  
Διεύθυνση Εποπτείας Έργων

Ανατολικού Τομέα

Αρμόδιος: Ελένη Δούκα

νομιμότητας ενώ με την με αρ. 63/2012 πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο σχετικός έλεγχος απέβη θετικός (κοινοποίηση πορίσματος στην ΕΟΑΕ στις **13.02.2012.**)

Αριθμ. Πρωτ.: Α321025

Κωδ. Εγγρ. : Ρ24/00/018/ΦΑ/937/ΕΔ

Στις **16.2.2012** έληξε η ισχύς της προσφοράς της 2<sup>ης</sup> μειοδότηριας Ε.Ε. «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία με το με αρ. πρωτ. Α318810/17.02.2012 έγγραφο δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» άμεσα εξέδωσε την με αρ. 707/1/23.02.2012 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην 3<sup>η</sup> μειοδότηρια Ε.Ε. «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 42,14% και της οποίας η οικονομική προσφορά ισχύει έως 15/04/12 και απέστειλε σχετικό φάκελο για έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την με αρ. 106/2012 πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο σχετικός έλεγχος απέβη θετικός (κοινοποίηση πορίσματος στην ΕΟΑΕ στις 08/03/2012.). Προβλέπεται ότι θα συναφθεί σύμβαση με την 3<sup>η</sup> μειοδότηρια Ε.Ε. «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» έως το τέλος Μαρτίου 2012 με προθεσμία περαίωσης εργασιών 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.



Ιωάννης Τσακλίδης  
Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής  
του Προέδρου Δ.Σ. και  
Διευθύνοντος Συμβούλου

Αντίγραφο Εξερχόμενου  
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Αιτημάτων Πολιτών