

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 11/15.07.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Πύρρος	Ιωάννης
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Χλιούμης	Ανδρέας	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Δήμητσας	Δημήτριος	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Βορδός	Χρήστος
2	Βαγιονάς	Αθανάσιος
3	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν **η κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, **ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και **ο κ. Βαγιονάς Κων/νος**, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύθου.

<b>Αριθμός θέματος: 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ</b>	<b>Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου"</b>
<b>Αριθμός Απόφασης :286</b>	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 2ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ θέμα, μετά και την συναίνεση του **κ. Δημάρχου** για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος τόνισε τα εξής :«**με το υπ' αριθ. φ.6στ/14220/19-7-2013** έγγραφό της η Δ/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. 76/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31η -10ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας των καθημερινών βροχοπτώσεων κατά τα μέσα Ιουνίου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας διαφώνησε με την χορήγηση της παράτασης γιατί είναι με αναθεώρηση.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/14220/19-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 76/2011 του έργου, την διαφωνία της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. 76/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31η -10ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας των καθημερινών βροχοπτώσεων κατά τα μέσα Ιουνίου**

Επί της απόφασης μειοψήφησε η πρώτη ελάσσονα αντιπολίτευση για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 286/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 22-7-2013

**Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**