

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 13/25.09.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	16	Χλιούμης	Ανδρέας
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22		
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Βαγιωνάς	Αθανάσιος	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

ΑΠΟΝΤΕΣ :

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Δήμητσας	Δημήτριος
2	Μπάτσιος	Αστέριος
3	Ευαγγελινός	Δημήτριος
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Πύρρος	Ιωάννης
6	Γκολής	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**.

Αριθμός θέματος: 11ο έκτακτο	Χορήγηση 1ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: “ 12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας” με αριθ. Μελ. 39/2011
Αριθμός Απόφασης : 390	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 11ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, τόνισε τα εξής : «Με το με Αριθ. Πρωτ.: 19159/20-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος-τμήμα τεχνικών έργων, διαβιβάζετε σε φωτοαντίγραφο αίτηση του αναδόχου του έργου «12ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ», ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Μας γνωρίζουν ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν όπως άλλωστε προκύπτει και από τα συνημμένα έγγραφα. Παρόλα αυτά και επειδή το έργο έχει σημαντική προθεσμία ολοκλήρωσης, εισηγούνται τη χορήγηση παράτασης **μόνο** των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, με την επιφύλαξη για τη σκοπιμότητα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, προτείνεται η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 22-6-2012, της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 22-10-2012 και της τρίτης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 15-2-2013.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **24** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις **15/3/2014**".

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: 19159/20-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος-Τμήμα Τεχνικών Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 22-6-2012, της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 22-10-2012 και της τρίτης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 15-2-2013 του έργου: " 12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας" με αριθ. Μελ. 39/2011 .
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις 15/3/2014

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 390/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 9-10-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ