

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 4/21.2.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/ Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Πύρρος	Ιωάννης
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Βορδός	Χρήστος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομο			
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος			
12	Δήμητσας	Δημήτριος			
13	Μπογδάνος	Κων/νος			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Πλιάκος	Αστέριος
3	Ευαγγελινός	Δημήτριος
4	Χλιούμης	Ανδρέας
5	Μπάτσιος	Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύθου.

Αριθμός θέματος: 40 κατεπεύγον	Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου”
Αριθμός Απόφασης : 54	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4ο κατεπεύγον θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπεύγουσα συζήτηση του θέματος, ανέφερε τα εξής : «Με το υπ' αριθ. φ.6στ/25394/21-2-2013 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην

αίτηση του αναδόχου «Κωνσταντίνου Νικολαΐδη ΕΔΕ» του έργου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου» -Αριθ. μελ. 3/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, δηλαδή μέχρι την 30η -05-2013 με αναθεώρηση, εξαιτίας της σύνταξης συγκοινωνιακής μελέτης και καθυστέρησης των εγκρίσεων της (απόφαση Δ.Σ., έγκριση Τροχαίας)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/25394/21-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 3/2012 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου» -Αριθ. μελ. 3/2012, μέχρι την 30^η -5^{ου}-2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας της της σύνταξης συγκοινωνιακής μελέτης και καθυστέρησης των εγκρίσεων της (απόφαση Δ.Σ., έγκριση Τροχαίας).

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 54/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 28 -2-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ