

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Δημητριάδης Χρήστος
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Χλιούμης Ανδρέας
3	Βορδός Χρήστος	16	Μπογδάνος Κων/νος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Ευαγγελινός Δημήτριος
5	Λιόντας Γεώργιος	18	Σιμώνης Ιωάννης
6	Σαράντη Μαρία	19	Λαφαζάνης Βασίλειος
7	Ζούνη Στέλλα	20	Σταμούδης Ελευθέριος
8	Πύρρος Ιωάννης	21	Καπλάνης Θωμάς
9	Πλιάκος Αστέριος	22	Βαγιωνάς Αθανάσιος
10	Λακρός Αλέξανδρος	23	Αβέρης Αθανάσιος
11	Σοφοτάσιος Χρήστος	24	Παρθενιώτης Νικόλαος
12	Βουλγαράκης Χρυσόστομος		
13	Κοντογιώργης Δημήτριος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γκολός Γεώργιος
2	Μπάτσιος Αστέριος
3	Δήμητσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) **Ρόκου Άννα**, Πολυγύρου, β) **Βαγιωνάς Κωνσταντίνος**, Ολύνθου, γ) **Σάρρης Νικόλαος**, Ταξιάρχη, δ) **Μελανδίνος Ιωακείμ**, Βραστάμων, ε) **Σαραφίδης Αναστάσιος**, Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος: 10 ^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα υποδομής στο Δ.Α. Βραστάμων» με αριθ. μελ. 207/09
Αριθμός Απόφασης : 55	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ζαγγίλας Δημήτριος**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. **Γεώργιο Γκλάβα** ο οποίος ανέφερε: «με το υπ' αριθ. 9486/21-12-2010 έγγραφό της η ΤΥΔΚ συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου του έργου «Έργα υποδομής στο Δ.Α. Βραστάμων» με αριθ. μελ. 207/09 κ. **Εμμανουήλ Παπαδόπουλου** και ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 1^η -

3^ο-2011, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της καλοκαιρινής άδειας του προσωπικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 9486/21-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ, την υπ' αρ. μελ. 207/2009 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής στο Δ.Δ. Βραστάμων» με αριθ. μελ. 207/09, μέχρι την 1^η -3^ο-2011, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της καλοκαιρινής άδειας του προσωπικού της εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 55/2011.

Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 3 -2-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ