

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

### ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:40ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί -Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου»
Αριθμός Απόφασης :142	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 40ο θέμα, τόνισε τα εξής: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 13-2-2014 αίτηση του αναδόχου ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ. του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί -Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου με αριθ. 76/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31-08 -2014, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, εξαιτίας των παρακάτω λόγων:

- Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, απομένει η τοποθέτηση σημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Τα στηθαία ασφαλείας που περιλαμβάνει η μελέτη δεν πληρούν πλέον τις εγκεκριμένες

προδιαγραφές κατά τα ΕΛΟΤ EN 1317-5 και από 12-9-2012 δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά.

- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων),
- Λόγω έγκρισης ΑΠΕ (Έγκριση Πρωτόκολλου Κανονισμού Νέων Τιμών για στηθαία)
- Λόγω αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας (θερινή περίοδος)

**Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με την με Αριθ. Πρωτ.: 2669/13-02-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση χωρίς αναθεώρηση.**

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 13-2-2014 αίτηση του αναδόχου ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ. του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί - Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου με αριθ. 76/2011 μελέτη του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου “«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί -Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου με αριθ. 76/2011 μελέτης, μέχρι την 31η -8ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας των παρακάτω λόγων:**

- Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, απομένει η τοποθέτηση σημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
- Τα στηθαία ασφαλείας που περιλαμβάνει η μελέτη δεν πληρούν πλέον τις εγκεκριμένες προδιαγραφές κατά τα ΕΛΟΤ EN 1317-5 και από 12-9-2012 δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά.
- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων),
- Λόγω έγκρισης ΑΠΕ (Έγκριση Πρωτόκολλου Κανονισμού Νέων Τιμών για στηθαία)
- Λόγω αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας (θερινή περίοδος)

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 142/2014**

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 20 -5-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**