

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 8/11.4.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **ΔΕΝ παρίσταται** ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

**ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η **κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος: 59ο	Έγκριση 1 <sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο « <b>Μ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΡΑΜΙΔΑ" ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ</b> » με αρ. μελ. 50/2010
Αριθμός Απόφασης :161	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 59ο θέμα, ανέφερε τα παρακάτω: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση του αναδόχου «**Παναγιώτης Καραμόσχος & συνεργάτες Ε.Ε.**» για 1<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «**Μ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ**

**“ΚΕΡΑΜΙΔΑ” ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ» με αρ. μελ. 50/2010 μέχρι την 30η -6ου -2015, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση,** η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας του ότι η συμπλήρωση-προσαρμογή της μελέτης κατέστη εφικτή μόνο μετά την από 2-12-2013 εντολή της Δ/σης Τεχνικών έργων του Δήμου Πολυγύρου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες στο μελετητή.

Περαιτέρω, επειδή η ολοκλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ως προαπαιτούμενο τη χωροθέτηση δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, διαδικασία που δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου μελετητή, και εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα προτείνεται η χορήγηση παράτασης έως τις **30-6-2015**.

**Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με Αριθ. Πρωτ.: Φ6στ/6537/16-4-2014** έγγραφο της κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου, για τους προαναφερθέντες λόγους, συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-06-2015 χωρίς αναθεώρηση, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την με **Αριθ. Πρωτ.: Φ6στ/6537/16-4-2014** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών έργων του Δήμου Πολυγύρου, την αίτηση για παράταση του αναδόχου **«Παναγιώτης Καραμόσχος & συνεργάτες Ε.Ε.»**, την υπ’ αρ. μελ. **50/2010** του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η συνολική προθεσμία της μελέτης με τίτλο «Μ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΕΡΑΜΙΔΑ” ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ» με αρ. μελ. 50/2010, του αναδόχου «Παναγιώτης Καραμόσχος & συνεργάτες Ε.Ε.», μέχρι την 30η -06ου -2015, χωρίς αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 161/2014**

**Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 28-8-2014**

**Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**