



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Καπλάνης	Θωμάς
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18		
5	Λιόντας	Γεώργιος	19		
6	Σαράντη	Μαρία	20		
7	Ζούνη	Στέλλα	21		
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22		
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23		
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24		
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26		
13	Σταμούδης	Ελευθέριος	27		
14	Παρθενιώτης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Χλιούμης	Ανδρέας
2	Πύρρος	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Μπάτσιος	Αστέριος
6	Πιτσιόρλας	Αστέριος
7	Ευαγγελινός	Δημήτριος
8	Μαραγκός	Διονύσιος
9	Γκολόης	Γεώργιος
10	Αβέρης	Αθανάσιος
11	Βαγιωνάς	Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας.

Αριθμός έκτακτο	θέματος:2ο Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 2^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στον οικισμό “ΡΙΖΩΝ” Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της υπ’ αρ. μελέτης 88/11 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής
Αριθμός Απόφασης :177	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, ανέφερε: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 12/6/2014 αίτηση του αναδόχου ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 19-6-2014, χωρίς αναθεώρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 8190/23-6-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση 30 ημερών και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν

Έχει χορηγηθεί έγκριση της εν λόγω παράτασης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2068/12-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ.-ΕΕΤΑΑ Α.Ε..

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και με την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 3 μηνών το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 19/5/2014».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 12-6-2014 αίτηση του αναδόχου ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε., την υπ’ αρ. μελ. 88/2011 του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: 8190/23-6-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11, συνολικής προθεσμίας 30 ημερών , μέχρι την 19/6/2014, χωρίς αναθεώρηση του αναδόχου ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 177/2014

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 2 -7-2014

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ