

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ζαβράκογλου	Άγγελος
2	Δέας	Παύλος	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Βασιλάκης	Αθανάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Κανταράς	Αναστάσιος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Παπούλιος	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ματθαίου	Αθανάσιος
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ξάκης	Ιωάννης
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Ζιούπου	Άννα
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Χριστιανού	Αγγελική
11	Σιδέρης	Νικόλαος			
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Πάνος	Ιωακείμ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. **Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:22ο	Έγκριση 4 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου»
Αριθμός Απόφασης :247	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 22ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος ανέφερε: «με την από 14-8ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του έργου: «Βελτίωση και

ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15^η-11-2014, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «Βάβδος» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο **ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, για το πιο πάνω έργο έγινε στις **20/05/2013**.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **17/10/2013**.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **263.250,22 €** (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15378/14-08-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011, μέχρι την 15-11-2014, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από **14-8ου-2014** αίτηση του ανάδοχου **ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15378/14-08-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15^η-11-2014, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «Βάβδος» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 247/2014

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 29-9-2014

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ