

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 22/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δέκατη τέταρτη (14η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 22/30.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **ΔΕΝ παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Δέας	Παύλος	16	Κανταράς	Αναστάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ματθαίου	Αθανάσιος
6	Γκλάβας	Γεώργιος	20	Ξάκης	Ιωάννης
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ζιούπου	Άννα
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Χριστιανού	Αγγελική
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25		
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Καραφουλίδης	Αναστάσιος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Ζαβράκογλου	Άγγελος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Δημητριάδης	Χρήστος
4	Φυλαχτός	Χρήστος
5	Πάνος	Ιωακείμ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**.

Αριθμός θέματος: 2 <sup>ο</sup> έκτακτο	Έγκριση αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2 <sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας με αρ. μελ. 39/2011
Αριθμός Απόφασης :332	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, τόνισε: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 11/08/2014 αίτηση του αναδόχου **ΤΡΙΑΔΡΟΣ ΑΤΕ** του έργου «**12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας**» με αριθ. μελέτης **39/2011**, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την **23-9-2014**, με αναθεώρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: **20325/12-11-2014** έγγραφο της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Έχει χορηγηθεί προέγκριση της εν λόγω παράτασης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 8087/1-10-2014 έγγραφο της ΕΔΑ-ΠΚΜ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **29** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις **23/9/2014**».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 11-8-2014 αίτηση του αναδόχου **ΤΡΙΑΔΡΟΣ ΑΤΕ**, την υπ' αρ. μελ. **39/2011** του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: **20325/12-11-2014** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας**» με αριθ. μελέτης **39/2011**, μέχρι την **23/9/2014**, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **332/2014**

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή

**Τ Α Μ Ε Λ Η**

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 4-12-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**