

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το πρακτικό 14/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή πρώτη (21^η) Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 6135/17-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Αργύριος Τσινάς & 6. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 12^ο

Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού ΔΕ Ανθεμούντα», με αριθ. μελέτης 39/2019

Αριθμός Απόφασης: 155

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/3155/17-03-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/3155/17-03-2021 αίτηση της μελετήτριας κ. Αγάπης Δούνου για την Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού ΔΕ Ανθεμούντα», με αριθ. μελέτης 39/2019, μέχρι τις 23-09-2021, εξαιτίας των παρακάτω:

- Δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης της όδευσης των αγωγών που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών της γεωλογικής μελέτης
- Λόγω ιδιαίτερων που επικρατούν στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που λαμβάνονται για την μείωση της διασποράς (lockdown υπηρεσιών και εταιριών)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/3155/17-03-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού ΔΕ Ανθεμούντα», με αριθ. μελέτης 39/2019, μέχρι τις 23-09-2021, της αναδόχου μελετήτριας κ. Αγάπης Δούνου

Επί της απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύρης Τσινιάς

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155 /2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 21^η Μαΐου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**