

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 29/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ένατη (29^η) Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 14881/22-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, & 5. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Βορδός & Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 2^ο

**Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο
"Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου αγωγού
μεταφοράς νερού Δ.Ε. Ανθεμούντα " αριθμό 39/2019**

Αριθμός Απόφασης: 297

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/11450/30-08-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/11450/25-08-2021 αίτηση της μελετήτριας κ. Αγάπης Δούνου για την Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού ΔΕ Ανθεμούντα», με αριθ. μελέτης 39/2019, μέχρι τις 23-02-2022, εξαιτίας των παρακάτω:

- Δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης της όδευσης των αγωγών που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών της γεωλογικής μελέτης
 - Λόγω ιδιαίτερων που επικρατούν στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που λαμβάνονται για την μείωση της διασποράς (lockdown υπηρεσιών και εταιριών)
- Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/11450/30-08-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού ΔΕ Ανθεμούντα», με αριθ. μελέτης 39/2019, μέχρι τις 23-02-2022, της

αναδόχου μελετήτριας κ. Αγάπης Δούνου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29^η Οκτωβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**