

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 6/24.4.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Αναστάσιος	Αναστάσιος
2	Λακρός	Αλέξανδρος	16	Παπούλιος	Παπούλιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Τσινάς	Αργύριος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ματθαίου	Αθανάσιος
6	Κοντογιώργης	Δημήτριος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Ματέας	Γεώργιος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Δημητριάδης	Χρήστος	23		
10	Ζαβράκογλου	Άγγελος	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Λιόντας	Γεώργιος	26		
13	Σιδέρης	Νικόλαος			
14	Κανταράς	Κανταράς			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
2	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Βασιλάκης	Αθανάσιος
4	Λέας	Παύλος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Ξάκης	Ιωάννης
7	Ζιούπου	Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθνου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Νικόλαος Κλαμούρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. **Ιωάννης Καγιακεισίδης**

Αριθμός θέματος : 10 ^ο έκτακτο	Έγκριση 1ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου "Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου" αρ. μελ. 28/2015
Αριθμός Απόφασης : 144	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη**, εισηγούμενη το 10^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση

του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος και ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/1071/10-2-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 01/02/2017 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου" αρ. μελ. 28/2015, για παράταση μόνο των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών δηλ. μέχρι την 07/06/2018 ΜΕ αναθεώρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τροποποιήθηκε, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, η σειρά εργασιών (εκκίνηση των εργασιών με την κατασκευή περίφραξης για καλύτερη διαχείριση των εκσκαφών – επιχώσεων και μικρότερη όχληση των παρακείμενων ιδιοκτησιών, κατασκευή θεμελίων σε δύο στάδια λόγω αντισταθμίας) καθώς και τη δυσκολία εύρεσης στην αγορά της διατομής ΗΕΒ260 σε ύψος 14,00 μ., προτείνεται η αναδιαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος του έργου με μεταφορά της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες και της 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1071/10-2-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 28/2015 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Την αναδιαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου" αρ. μελ. 28/2015 της αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. με μεταφορά της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες και της 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις 07/06/2018.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Αναστάσιος Κανταράς, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 144/2017

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 18-5-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ