

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

της 12/2019 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννιά (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος, ύστερα από την με **αριθ. 12/14.6.2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Χριστιανού	Αγγελική
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Ζούνη	Στέλλα	18		
5	Σιδέρης	Νικόλαος	19		
6	Λιόντας	Γεώργιος	20		
7	Κοντογιώργης	Δημήτριος	21		
8	Ματέας	Γεώργιος	22		
9	Φυλαχτός	Χρήστος	23		
10	Σαράντη	Μαρία	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	26		
13	Πάνος	Ιωακείμ	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΙΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Ματθαίου	Αθανάσιος
4	Ζιούπου	Άννα
5	Ξάκης	Ιωάννης
6	Ζαβράκογλου	Άγγελος
7	Παπούλιος	Ιωάννης
8	Δέας	Παύλος
9	Κανταράς	Αναστάσιος
10	Αλεκτορίδης	Μιχάλης
11	Λακρός	Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου, **Νικόλαος Αυγέρης** & ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλαρινού ο **κ. Δημήτριος Τζηρίνης**.

<b>Αριθμός θέματος : 15ο</b>	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 91/2014
<b>Αριθμός Απόφασης : 174</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα εξής: με το υπ' αριθ. φ.6στ/9897/18-6-2019 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ6στ/8529/29-5-2019 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.» του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 91/2014, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-12-2019 ΧΩΡΙΣ Αναθεώρηση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/8529/29-5-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 91/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 91/2014 μέχρι τις 30-12-2019 ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, του αναδόχου «Κ/Ξ ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.»

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 174 /2019**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 19-6-2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**