

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**της 10/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **10/31.7.2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Πάνος	Ιωακείμ
2	Βορδός	Χρήστος	16	Ξάκης	Ιωάννης
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Σιδέρης	Νικόλαος	18	Παπούλιος	Ιωάννης
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Χριστιανού	Αγγελική
6	Ματέας	Γεώργιος	20		
7	Σαράντη	Μαρία	21		
8	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	22		
9	Λακρός	Αλέξανδρος	23		
10	Λιόντας	Γεώργιος	24		
11	Ζούνη	Στέλλα	25		
12	Κανταράς	Αναστάσιος	26		
13	Τσινάς	Αργύριος			
14	Ματθαίου	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Ζαβράκογλου	Άγγελος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια
5	Αλεκτορίδης	Μιχαήλ
6	Δέας	Παύλος
7	Ζιούπου	Άννα
8	Φυλαχτός	Χρήστος
9		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Δημήτρης Σεραφείμ**.

Αριθμός θέματος : 5ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελέτης 124/2010
Αριθμός Απόφασης : 227	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη** εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/5337/15-5-2018 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 23-4-2018 αίτηση του αναδόχου Γεώργιος Εμμανουήλ ΕΔΕ του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελέτης 124/2010, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η-8ου-2018 **ΧΩΡΙΣ** αναθεώρηση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/5337/15-5-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 124/2010 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελέτης 124/2010, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η-8ου-2018 **ΧΩΡΙΣ** αναθεώρηση, του αναδόχου Γεώργιος Εμμανουήλ ΕΔΕ.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 227/2018**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 31-7-2018  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**