

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή εβδομή (27^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 17/20.12.2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Βορδός	Χρήστος	17	Πάνο	Ιωακείμ
4	Ζούνη	Στέλλα	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Ζιούπου	Άννα
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Σαράντη	Μαρία	21		
8	Σιδέρης	Νικόλαος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Κυριάκου	Ιφιγένεια	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Δέας	Πάυλος
2	Τσινάς	Αργύριος
3	Ζαβράκογλου	Άγγελος
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου, **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης **κ. Ιωάννης Καγιακειϊσίδης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος**

Αριθμός θέματος : 1 ^ο	Παράταση προθεσμίας του έργου: "Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 91/2014
Αριθμός Απόφασης : 354	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Μαρία Σαράντη**, εκφώνησε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο **κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος

τόνισε τα εξής: «με το από 12-12-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/11956/17-8-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. του έργου: "Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 91/2014, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 7η-12ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξη μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το από 12-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 91/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: "Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 91/2014 της αναδόχου Κ/Ξ ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε., μέχρι την 7η-12ου-2018, ΜΕ αναθεώρηση

Επί της απόφασης ψήφησαν ΔΕΥΚΟ οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Ματθαίου Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ & Άννα Ζιούπου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 354/2017

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-12-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ