

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 8/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη πέμπτη (15) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνεδρίασε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-03-2020) και με την υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. 8/11.6.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Στη συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι κ.κ.

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σιδέρης	Νικόλαος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Χριστιανού	Αγγελική
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18		
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19		
6	Ζούνη	Στυλιανή	20		
7	Καμαργιώτου	Άννα	21		
8	Κομπόγιαννος	Χρήστος	22		
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23		
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24		
11	Λιόντας	Γεώργιος	25		
12	Ματέας	Γεώργιος	26		
13	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	27		
14	Σαράντη	Μαρία			

Αριθμός θέματος : 100	Λιαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 5ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης : 138	

Οι Δημοτικές παρατάξεις "Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο" και Συνεργασία Πολιτών" με την από 18 Μαΐου 2020 επιστολή τους, δήλωσαν ότι δεν θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, αρχής γενομένης από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τις 20/5, λόγω του τρόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι «δια περιφοράς» και όχι με τηλεδιάσκεψη.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελική Χριστιανού, τοποθετήθηκε εγγράφως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-03-2020) και με την υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα αρχικά να επισημάνω ότι ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. με πρόσχημα τα μέτρα για COVID-19 έχει υποβαθμίσει το ρόλο και την αποτελεσματικότητά του.

Η κατάργηση του διαλόγου, η ανταλλαγή απόψεων, η έλλειψη διευκρινίσεων, η απουσία εισήγησης σε αρκετά θέματα και οι ασάφειες σε άλλα, έχουν μετατρέψει το Δ.Σ. σε μια άνευρη διαδικασία και ίσως ένα πεδίο για λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα, ερήμην

των δημοτών. Γι' αυτό η Δημοτική αρχή, άμεσα, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να επανέλθουμε στην προηγούμενη λειτουργία του.

Σημειώνω ότι θα τοποθετηθώ μόνο στα θέματα που υπάρχει σαφής εισήγηση, ενώ στα υπόλοιπα θα απέχω».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, κατέθεσε την εισήγηση του παραπάνω θέματος η οποία έχει ως εξής:

Με το με το υπ' αριθ. φ.6στ/3242/10-3-2020 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 6/3/2020 αίτηση του αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ.Πολυγυρου», για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-6-2020.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/3242/10-3-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 57/2016 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ.Πολυγυρου» (αρ. μελ. 57/2016) μέχρι τις 21-6-2020, του αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 138/2020

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 15-6-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ