

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το πρακτικό 15/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη (10^η) Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 7527/6-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δήμητσας Παναγιώτης, 6. & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αργύριος Τσινάς, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 6^ο έκτακτο

Έγκριση 5^{ης} παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 56/2016

Αριθμός Απόφασης: 143

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε τα εξής: Με το υπ' αριθ. Φ6στ/7718/9-6-2022 έγγραφό της (και μετά την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6163/06-06-2022 Προέγκριση τροποποίησης), η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 23/05/2022 αίτηση της αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» του έργου «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 56/2016, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 31/12/2022, λόγω οικονομικών και υγειονομικών κρίσεων και της πρόσφατης συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης, με όσα αυτά συνεπάγονται, καθώς και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. Φ6στ/7718/9-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6163/06-06-2022 Προέγκριση τροποποίησης, την υπ' αρ. μελ. 56/2016 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 56/2016, της αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι τις 31/12/2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 10^η Ιουνίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**