

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 22/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την δωδεκάτη (12^η) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 12407/6-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. τον κ. Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Βορδός, διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Βορδός, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Παπακωνσταντίνου Νίκος 4. Παναγιώτης Δήμητσας, & 5. Αργύριος Τσινάς τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. & 2. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 6^ο

Έγκριση 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019)

Αριθμός Απόφασης: 254

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Χρήστος Βορδός και ανέφερε με το υπ' αριθ. φ.6στ/10681/31-8-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 29-7-2022 αίτηση του αναδόχου «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε» του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019) μέχρι τις 03-03-2023 καθώς ο ανάδοχος επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), την έλλειψη προσωπικού λόγω covid-19 (Δ' κύμα πανδημίας) καθώς και ελλείψεις υλικών λόγω covid-19 και της κρίσης στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/10684/31-8-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 32/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019), μέχρι τις 03-03-2023, του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.»

Επί της απόφασης μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 12^η Σεπτεμβρίου 2022
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ