

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13145/16-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Αργυρίου Τσινά

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 6. Ιωάννης Σφυρής , αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικό μέλος Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος: 3<sup>ο</sup>**

**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  
 «ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ  
 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ  
 ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ  
 ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  
 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019  
 του Δήμου Πολυγύρου**

**Αριθμός Απόφασης: 267**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/10528/13-0-9-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 28-7-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019, μέχρι τις 28-10-2022 καθώς ο ανάδοχος επικαλείται την ροή χρηματοδότησης του έργου, τις καιρικές συνθήκες και τους απροσδόκητους εξωγενείς παράγοντες (διεθνείς επιπτώσεις λόγω πολέμου, ενεργειακή κρίση κ.λ.π.).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/10528/13-9-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 33/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019, μέχρι τις 28-10-2022, του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

**Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης και το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2022**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**