

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 24/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την τριακοστή (30<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13657/26-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικά μέλη Ο.Ε

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Δημήτρης Κυργιαφίνης, & 2. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος: 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 11ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465**

**Αριθμός Απόφασης: 281**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος ο οποίος και τόνισε τα εξής: με το από 27-9-2022 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων, Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 16/8/2022 αίτηση του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.» του του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, μέχρι τις 23-12-2022, καθώς:

1) για την σύνταξη 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου, και έγκριση αυτών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας, Διαχειριστική Αρχή και Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και εξαιτίας και της εκ περιτροπής εργασίας του δημόσιου τομέα (άδειες ειδικού σκοπού κλπ) κατά την διάρκεια του covid-19, δηλ. κατ' εκτίμηση επιπλέον τρεις μήνες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το από 27-9-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 11/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465, μέχρι τις 23-12-2022, του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε»

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2022**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**