

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 14912/17-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. η κ. Μαρία Αβέρη λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Αργύριος Τσινάς, 6. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 7. Μαρία Αβέρη, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

**Αριθμός θέματος: 3<sup>ο</sup> έκτακτο** Έγκριση 10ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

**Αριθμός Απόφασης: 297**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε τα εξής:

Με το υπ' αριθ. φ.6στ/13252/11-10-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 19-9-2022 αίτηση του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 25-01-2023, καθώς:

- 1) Λόγω κρουσμάτων covid-19, στο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας και των συνεργατών (υπεργολάβοι, προμηθευτές κ.λ.π.)

- 2) Των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία (κατακόρυφη άνοδο τιμών πρώτων υλών και καυσίμων, μειωμένη διαθεσιμότητα δομικών υλικών)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/13252/11-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 188/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413, μέχρι τις 25-01-2023, του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»

**Επί της απόφασης μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2022**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 21<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**