

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 6/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη όγδοη (18^η) Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 2398/14-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Γεώργιος Ματέας, Αντιδήμαρχος Ορμύλιας, λόγω απουσίας του τακτικού μέλους της Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Δήμητσα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5. Αργύριος Τσινάς, 6. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε. & 7. Γεώργιος Ματέας, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αριθμός θέματος: 2^ο

Έγκριση 1ης παρατάσεως των ενδεικτικών προθεσμιών εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση βλαβών)» (αρ. μελ. 16/2017)

Αριθμός Απόφασης: 44

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/2853/10-03-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 24-1-2022 αίτηση του αναδόχου «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε» του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση βλαβών)» (αρ. μελ. 16/2017) μέχρι τις 16-2-2024 καθώς ο ανάδοχος επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) και λόγω ειδικών συνθηκών στις περιοχές εκτέλεσης του έργου (εργασίες εντός υδατορευμάτων) είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη η εργασία στις προβλεπόμενες θέσεις των τεχνικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/2853/10-3-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 16/2017 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των ενδεικτικών προθεσμιών εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση βλαβών)» (αρ. μελ. 16/2017), μέχρι τις 16-2-2024, του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 18^η Μαρτίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ