

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 68/5-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3.Χρήστος Βορδός, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 6. Τσινάς Αργύριος & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Ουδείς

**Αριθμός θέματος: 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465**

**Αριθμός Απόφασης: 5**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/16869/22-12-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 18-11-2021 αίτηση του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ» του έργου: «υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 του Δήμου Πολυγύρου μέχρι τις 23-04-2022 καθώς:

1. Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19 και της έξαρσης του φαινομένου, δηλ. επιπλέον ένα μήνα
2. Για την σύνταξη 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου, και έγκριση αυτών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας, Διαχειριστική Αρχή και Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και εξαιτίας και της εκ περιτροπής εργασίας του δημόσιου τομέα (άδειες ειδικού σκοπού κλπ) κατά την διάρκεια του covid-19, δηλ. κατ' εκτίμηση επιπλέον τρεις μήνες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/16869/22-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 11/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιτυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιτυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465, μέχρι τις 23-4-2022, του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ»

**Επί της απόφασης μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Αργύριος Τσινάς και Δημήτριος Κυργιαφίνης**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2022**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**