

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 10/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη όγδοη (18^η) Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 4603/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5. Δήμητρας Παναγιώτης, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αργύριος Τσινάς & 2. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 3^ο

Έγκριση 10ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

Αριθμός Απόφασης: 78

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/2994/14-4-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων, Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 14/3/2022 αίτηση του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.» του του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, μέχρι τις 23-09-2022, καθώς:

- 1) λόγω της πρωτοφανούς παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πρώτων υλών για την παραγωγή υλικών (σωλήνες, σίδηρος κ.λ.π.) με συνέπεια την καθυστέρηση των παραδόσεων των υλικών με την παράλληλη αύξηση των υλικών, δηλαδή επιπλέον δύο μήνες,
- 2) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Ιανουάριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2022 με χιονοπτώσεις – παγετό και θυελλώδεις άνεμοι με έντονες βροχοπτώσεις, δηλαδή επιπλέον έναν μήνα
- 3) για την σύνταξη 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου και έγκριση αυτών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας, Διαχειριστική Αρχή και Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και εξαιτίας και της εκ περιτροπής εργασίας του δημόσιου τομέα (άδειες ειδικού σκοπού κλπ) κατά την διάρκεια του

covid-19, δηλαδή κατ' εκτίμηση επιπλέον δύο μήνες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/2994/14-4-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 11/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465, μέχρι τις 23-09-2022, του αναδόχου «ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 18^η Απριλίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**