

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 11/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την ενάτη (9^η) Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 4603/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., λόγω απουσίας του κ. Αργύριου Τσινά, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Δήμητσας Παναγιώτης, 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε. & 6. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπακωνσταντίνου Νίκος τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 12^ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης: 94

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/4071/27-4-2022 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 05-04-2022 αίτηση του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 28-6-2022, καθώς:

1) Η προθεσμία εργασιών του έργου του θέματος λήγει την 28-4-2022 μετά από την απόφαση της τέταρτης παράτασης.

2) Λόγω της χειμερινής περιόδου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις κ.λ.π.)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/4071/27-4-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 33/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, μέχρι τις 28-06-2022, του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 9^η Μαΐου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**