

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 7/23-5-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| A/A | Επίθετο | Όνομα | A/A | Επίθετο | Όνομα |
|-----|------------------|------------|-----|--------------|------------|
| 1 | Αβέρη | Μαρία | 15 | Σιμώνης | Ιωάννης |
| 2 | Βορδός | Χρήστος | 16 | Φυλαχτός | Χρήστος |
| 3 | Γκογκούση | Μαρία | 17 | Σφυρής | Ιωάννης |
| 4 | Δήμητσας | Παναγιώτης | 18 | Μπεχλιβανάκη | Μαρία |
| 5 | Ζαγγίλας | Δημήτριος | 19 | Κυργιαφίνης | Δημήτριος |
| 6 | Ζούνη | Στυλιανή | 20 | Καλλιμάνης | Γεώργιος |
| 7 | Καμαργιώτου | Άννα | 21 | Γιάννος | Αναστάσιος |
| 8 | Κομπογιαννος | Χρήστος | 22 | Χριστιανού | Αγγελική |
| 9 | Καραφουλίδης | Αναστάσιος | 23 | | |
| 10 | Κυριάκου | Ιφιγένεια | 24 | | |
| 11 | Ματέας | Γεώργιος | 25 | | |
| 12 | Παπακωνσταντίνου | Νικόλαος | 26 | | |
| 13 | Σαράντη | Μαρία | 27 | | |
| 14 | Σιδέρης | Νικόλαος | | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| A/A | Επίθετο | Όνομα |
|-----|------------|------------|
| 1 | Λιόντας | Γεώργιος |
| 2 | Αβέρης | Αθανάσιος |
| 3 | Ανδρίτσιου | Αικατερίνη |
| 4 | Γκλάβας | Γεώργιος |
| 5 | Τσινάς | Αργύριος |
| 6 | | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου **κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας **κ. Εμμανουήλ Σειράς** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμπιών **κ. Αστέριος Πιτσιόρλας**

| | |
|-------------------------------|--|
| Αριθμός θέματος : 80 | Παράταση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου |
| Αριθμός Απόφασης : 101 | |

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6437/09-05-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου όπως ορίζονται με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, αναφέρονται οι λόγοι για την παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου».

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 12238/01-09-2022 (22SYMV011176139) σύμβαση και την υπ' αριθμ. 5298/19-04-2023 παράταση αυτής (23SYMV012513183) για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου και με τις υπ' αριθμ. 3362/14-03-2023 και 5685/26-04-2023 αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε., αναφέρεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως στηρίζεται με τις σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, διότι συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την επιστολή τους και την επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας αλουμινίου που κοινοποίησαν στον Δήμο μας.

Εξαιτίας των αναφερόμενων εξωτερικών ασυνήθιστων, απρόβλεπτων και ιδιαιτέρως σοβαρών περιστάσεων, ανεξάρτητων από την βούληση της εταιρείας και πέραν του εύλογου ελέγχου της, η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία της για εύλογο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, τονίζεται στην επιστολή της αναδόχου εταιρείας πως υπάρχει τεράστια έλλειψη αλουμινίου στην αγορά, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην γραμμή παραγωγής των στεγάστρων. Έτσι αιτήθηκε δεύτερη χρονική παράταση παράδοσης των στεγάστρων στις 19-04-2023 χρονικού διαστήματος πέντε μηνών και συγκεκριμένα από τις 31/05/2023 έως και τις 31/10/2023.

Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Όπως ορίζει το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021 προβλέπεται πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου

αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβάλλονται οι εκ του νόμου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της υπ' αριθμ. 7090/30-05-2022 Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 09-05-2023 δεν είχε εκτελεστεί η προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, γ) η υπ' αριθμ. 5685/26-04-2023 δεύτερη εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε. όπου ζητά χρονική παράταση για διάστημα πέντε (5) μηνών, από τις 31/05/2023 έως τις 31/10/2023, και δ) τη δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021,

Παρακαλείστε να εγκρίνετε την υπ' αριθμ. 6437/09-05-2023 γνωμοδότηση για χρονική παράταση της σύμβασης την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου και

να λάβετε απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 12238/01-09-2022 (22SYMV011176139) σύμβασης και της υπ' αριθμ. 5298/19-04-2023 παράταση αυτής (23SYMV012513183), για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 31-10-2023, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 6437/09-05-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου,
2. Αποφασίζει την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 12238/01-09-2022 (22SYMV011176139) σύμβασης και της υπ' αριθμ. 5298/19-04-2023 παράταση αυτής (23SYMV012513183), για τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα από τις 01-06-2023 μέχρι τις 30-08-2023 με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 101/2023

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 31-05-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ