

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 10/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 10/27-7-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
2	Δήμητσας	Παναγιώτης	16	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
3	Καμαργιώτου	Άννα	17	Καλλιμάνης	Γεώργιος
4	Κομπόγιαννος	Χρήστος	18	Γιάννος	Αναστάσιος
5	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	19	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Σιδέρης	Νικόλαος	23		
10	Σιμώνης	Ιωάννης	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Σφυρής	Ιωάννης	26		
13	Αβέρης	Αθανάσιος	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Βορδός	Χρήστος
2	Γκογκούση	Μαρία
3	Ζαγγίλας	Δημήτριος
4	Ζούνη	Στυλιανή
5	Κυριάκου	Ιφιγένεια
6	Λιόντας	Γεώργιος
7	Γκλάβας	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραστάμων κ. **Ιωακείμ Μελανδίνος**

Αριθμός θέματος : 2ο έκτακτο	Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στη ΔΚ Γαλάτισσα, λόγω έργω βελτίωσης της ΕΟ16-(τμήμα Θέρμη-Γαλάτισσα) » αρ. μελ. 27/2021 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης : 140	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με την παρ. 8 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (τις τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο τις οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

«Με το υπ' αριθ. φ.6στ/10123/31-07-2023 έγγραφο τις η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 13-07-2023 αίτηση του αναδόχου «Σίγμα 2 ΤΕΧΝΙΚΗ» - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου «Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στη ΔΚ Γαλάτιστα, λόγω έργω βελτίωσης της ΕΟ16-(τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα) » αρ. μελ. 27/2021 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, το υπ' αριθ. φ.6στ/10123/31-07-2023 έγγραφο τις Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 27/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στη ΔΚ Γαλάτιστα, λόγω έργω βελτίωσης της ΕΟ16-(τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα) » αρ. μελ. 27/2021 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου, μέχρι τις **22/10/2023**, του αναδόχου « Σίγμα 2 ΤΕΧΝΙΚΗ» - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. »

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 140/2023

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 31-7-2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ