

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 16/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ένατη (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου ύστερα από την με **αριθ. 16/23-12-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Σφυρής	Ιωάννης
3	Δήμητσας	Παναγιώτης	17	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
4	Ζαγγίλας	Δημήτριος	18	Γιάννος	Αναστάσιος
5	Ζούνη	Στυλιανή	19	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
6	Καμαργιώτου	Άννα	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Κομπόγιαννος	Χρήστος	22		
9	Ματέας	Γεώργιος	23		
10	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	24		
11	Σαράντη	Μαρία	25		
12	Σιμώνης	Ιωάννης	26		
13	Σιδέρης	Νικόλαος	27		
14	Αβέρης	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκογκούση	Μαρία
2	Κυριάκου	Ιφιγένεια
3	Λιόντας	Γεώργιος
4	Γκλάβας	Γεώργιος
5	Φυλαχτός	Χρήστος
6	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
7	Καλλιμάνης	Γεώργιος
8	Χριστιανού	Αγγελική

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης**.

Αριθμός θέματος : 4ο έκτακτο	Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ.10/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης : 165	

Το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εκφώνησε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: με το υπ' αριθ. Φ6στ/19603/28-12-2022 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 07-10-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019», για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 12/01/2023.

Τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Αναστάσιος Γιάννος, ο οποίος ανέφερε ότι σαν παράταξη διαφωνούν καθώς το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 60%, ενώ εκκρεμεί ένα σημαντικό τμήμα ασφαλτόστρωσης. Επίσης υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, στα οποία θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και το έργο θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. Φ6στ/19603/28-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την από 07-10-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019, της αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι τις 12/01/2023

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Αναστάσιος Γιάννος και Μαρία Μπεχλιβανάκη

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 165/2022

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-12-2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ