

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

της 12/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα έβδομη (7<sup>η</sup>) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω αναστολής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει δημοτικών εκλογών), ύστερα από την με αριθ. 12/4-9-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Κουργιαφίνης	Δημήτριος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Καλλιμάνης	Γεώργιος
3	Γιάννος	Αναστάσιος	17	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Ζούνη	Στυλιανή	19		
6	Καμαργιώτου	Άννα	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	22		
9	Σαράντη	Μαρία	23		
10	Σιμώνης	Ιωάννης	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Σφυρής	Ιωάννης	26		
13	Τσινάς	Αργύριος	27		
14	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Ζαγγίλας	Δημήτριος
3	Κομπόγιαννος	Χρήστος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια
5	Λιόντας	Γεώργιος
6	Ματέας	Γεώργιος
7	Σιδέρης	Νικόλαος
8	Αβέρης	Αθανάσιος
9	Γκλάβας	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας ο κ. Εμμανουήλ Σειράς

<b>Αριθμός θέματος : 2ο έκτακτο</b>	<b>Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 169</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα και ανέφερε τα εξής: «

Μετά από την υπ' αριθ. 11046/31-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Φ6στ/3077/09-03-2023 (23SYMV012288655 2023-03-14) σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου», δίνεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος στην παραπάνω αίτηση του ζητάει παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 09/11/2023, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών της προμήθειας. Αναλυτικότερα δεν έχει υλοποιηθεί η ηλεκτροδότηση, οι συνδέσεις με τους αγωγούς ακατέργαστου και επεξεργασμένου νερού καθώς και οι συνδέσεις μεταφοράς εντολών προς την γεώτρηση και από την τελική δεξαμενή επεξεργασμένου νερού τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Δήμου.

Επιπλέον εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο εκτέλεσης της προμήθειας υπήρξαν καθυστερήσεις. Λόγω των παραπάνω ο εναπομένον χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της προμήθειας η οποία πέραν της παράδοσης των υλικών περιλαμβάνει και την θέση σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 159/2022 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου», τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Όπως ορίζει το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ. 1 περ γ και παρ. 4 του Ν. 4412/2021 προβλέπεται πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη

παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβάλλονται οι εκ του νόμου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της υπ' αριθ. Φ6Ζ/3821/17-03-2020 Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου», β) το δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτροδότησης ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα, γ) την υπ' αριθ. 11046/31-07-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ για διάστημα δύο (2) μηνών, από τις 09/09/2023 έως τις 09/11/2023, και δ) τη δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1 περ γ και παρ. 4 του Ν. 4412/2021, και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χρονική παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ6στ/3077/09-03-2023 (23SYMV012288655 2023-03-14) σύμβασης για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 09-11-2023, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 169/2023**  
**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ Μ Ε Λ Η**  
**Υπογραφή** **Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Πολύγυρος 7-9-2023**  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**