

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**της 12/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα έβδομη (7^η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω αναστολής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει δημοτικών εκλογών), ύστερα από την με **αριθ. 12/4-9-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Γιάννος	Αναστάσιος	17	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
5	Ζούνη	Στυλιανή	19	Καλλιμάνης	Γεώργιος
6	Καμαργιώτου	Άννα	20	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8			22		
9	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	23		
10	Σαράντη	Μαρία	24		
11	Σιμώνης	Ιωάννης	25		
12	Φυλαχτός	Χρήστος	26		
13	Αβέρης	Αθανάσιος	27		
14	Σφυρής	Ιωάννης			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Ζαγγίλας	Δημήτριος
3	Κομπόγιαννος	Χρήστος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια
5	Λιόντας	Γεώργιος
6	Ματέας	Γεώργιος
7	Σιδέρης	Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας ο κ. Εμμανουήλ Σειράς

Αριθμός θέματος : 60	Παράταση εργασιών του έργου: «Παράταση εργασιών του ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
Αριθμός Απόφασης : 181	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Αναστάσιο Καραφουλίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με την παρ. 8 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (τις τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο τις οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

«Με το υπ' αριθ. φ.6στ/11043/5-9-2023 έγγραφό τις η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 31-07-2023 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ Βασίλειος Παντελίδης – Ευάγγελος Τσιρώνας» του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/2018 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, το υπ' αριθ. φ.6στ/11043/5-9-2023 έγγραφο τις Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 40/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/2018 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου, μέχρι τις **30/10/2023**, του αναδόχου « Κ/Ξ Βασίλειος Παντελίδης – Ευάγγελος Τσιρώνας»

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Ιωάννης Σφυρής, Αργύριος Τσινάς και Αικατερίνη Ανδρίτσιου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 181/2023
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ Μ Ε Λ Η**
Υπογραφή **Υπογραφές**

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 7-9-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ