

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 4/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 4/24-3-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Φυλαχτός	Χρήστος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Αβέρης	Αθανάσιος
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Σφυρής	Ιωάννης
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
6	Ζούνη	Στυλιανή	20	Καλλιμάνης	Γεώργιος
7	Κομπόγιαννος	Χρήστος	21	Γιάννος	Αναστάσιος
8	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	22	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
9	Κυριάκου	Ιφιγένεια	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Ματέας	Γεώργιος	24		
11	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	25		
12	Σαράντη	Μαρία	26		
13	Σιδέρης	Νικόλαος	27		
14	Σιμώνης	Ιωάννης			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Καμαργιώτου	Άννα
2	Λιόντας	Γεώργιος
3	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Τσινάς	Αργύριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν **ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, **ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς** και **ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**

Αριθμός θέματος : 9ο	Έγκριση 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ 32/2019)
Αριθμός Απόφασης : 30	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Μαρία Σαράντη**, εκφώνησε το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου **κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/10 «Το δημοτικό

συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με την παρ. 8 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

«Με το υπ' αριθ. φ.6στ/1541/10-2-2023 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 06-02-2023 αίτηση του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.» του έργου « Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ 32/2019)», για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι της 03/06/2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, βροχοπτώσεις), επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών καθώς και την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών του φακέλου του έργου, όπως σύνταξη και έλεγχο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, το υπ' αριθ. φ.6στ/1541/10-2-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 32/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου « Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ 32/2019)», μέχρι τις **03/06/2023**, του αναδόχου « Μηχανική Έργων Ε.Ε.»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2023

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 30-03-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ