

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 6/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή έβδομη (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 6/21-4-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Καλλιμάνης	Γεώργιος
3	Δήμητσας	Παναγιώτης	17	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
4	Ζαγγύλας	Δημήτριος	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Καμαργιώτου	Άννα	19		
6	Κομπόγιαννος	Χρήστος	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22		
9	Ματέας	Γεώργιος	23		
10	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	24		
11	Σαράντη	Μαρία	25		
12	Σιμώνης	Ιωάννης	26		
13	Σφυρής	Ιωάννης	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Ζούνη	Στυλιανή
3	Σιδέρης	Νικόλαος
4	Φυλαχτός	Χρήστος
5	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
7	Λιόντας	Γεώργιος
8	Γκλάβας	Γεώργιος
9	Γιάννος	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου **κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**

Αριθμός θέματος : 50	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 4/2018) αρ. εναρ. Έργου 2018ΕΠ00810116 & MIS 5028223
Αριθμός Απόφασης : 71	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Καραφουλίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021): Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου.

Με το υπ' αριθ. Φ6στ/4751/06-04-2023 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 30/01/2023 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » του έργου «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 4/2018) αριθ. εναρ. έργου 2018ΕΠ00810116 & MIS 5028223, για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι τις 02/03/2023, λόγω κακών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες (28 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών), δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθούν οι εναπομένουσες εργασίες και προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ του έργου η εκπόνηση και έγκριση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη (περίπου 30 ημέρες για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και την εκτέλεση των νέων εργασιών που περιλαμβάνει).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021), το υπ' αριθ. Φ6στ/4751/06-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 4/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 4/2018) αριθ. εναρ. έργου 2018ΕΠ00810116 & MIS 5028223, του αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ », μέχρι τις 02/05/2023, με Αναθεώρηση, εκτός των εργασιών που εκτελέστηκαν εντός του διαστήματος της εγκεκριμένης επιμήκυνσης.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Σφυρής, Αργύριος Τσινάς, Δημήτριος Κυργιαφίνης, Γεώργιος Καλλιμάνης, Μαρία Μπεχλιβανάκη και η Αγγελική Χριστιανού

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 71/2023
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 27-04-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ