

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 6/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή έβδομη (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 6/21-4-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Καλλιμάνης	Γεώργιος
3	Δήμητσας	Παναγιώτης	17	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
4	Ζαγγύλας	Δημήτριος	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Καμαργιώτου	Άννα	19		
6	Κομπόγιαννος	Χρήστος	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22		
9	Ματέας	Γεώργιος	23		
10	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	24		
11	Σαράντη	Μαρία	25		
12	Σιμώνης	Ιωάννης	26		
13	Σφυρής	Ιωάννης	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Ζούνη	Στυλιανή
3	Σιδέρης	Νικόλαος
4	Φυλαχτός	Χρήστος
5	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
7	Λιόντας	Γεώργιος
8	Γκλάβας	Γεώργιος
9	Γιάννος	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύθνου **κ. Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου **κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**

Αριθμός θέματος : 9ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» με αριθ. μελέτης 39/2018
Αριθμός Απόφασης : 75	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ορμύλιας κ. Γεώργιο Ματέα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021): Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου.

Με το υπ' αριθ. Φ6στ/4825/19-4-2023 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/4825/04-04-2023 αίτηση του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.» του έργου « Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» με αριθ. μελέτης 39/2018, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 06/11/2023, λόγω πρόσθετων εργασιών (κατασκευή ιδιωτικών παροχών) απαραίτητων για την λειτουργία του έργου, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην σύμβαση και πρόκειται να εγκριθούν με τον επόμενο ΑΠΕ, ο οποίος εκκρεμεί η έγκρισή του για τις πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί στον οικισμό Ορμύλιας ενώ στον οικισμό Μεταμόρφωσης ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης και έγιναν πρόσθετες εργασίες για την κατασκευή ιδιωτικών παροχών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. Πέραν των προαναφερόμενων απαιτήθηκε να γίνουν επιπλέον τομές και επιπλέον εργασίες για την ανεύρεση σημείου σύνδεσης του νέου αγωγού με το υφιστάμενο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021), το υπ' αριθ. Φ6στ/4825/04-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και

Ορμύλια»με αριθ. μελέτης 39/2018), του αναδόχου « ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.», μέχρι τις 06/11/2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 75/2023
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ Μ Ε Λ Η**
Υπογραφή **Υπογραφές**
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 27-04-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ