

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 22/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 02/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 07-02-2024 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 02/02-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιου Εμμανουήλ, Δήμαρχου Πολυγύρου, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης. Ως προς τη συμμετοχή του ο πρόεδρος αναπληρώθηκε από το μέλος της πλειοψηφίας, Βασίλειο Φαρδογιάννη, σύμφωνα με το Άρθρο 55 ν. 5083/2024.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βασίλειος Φαρδογιάννης
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αριθμ. Μελέτης 39/2018
Αρ. απόφασης: 22	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης, έδωσε τον λόγο στο μέλος της Επιτροπής, Κατάκαλο Σακελλάρη, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Αυτός με τη σειρά του ανέγνωσε το με αρ. πρωτ. Φ6στ/14923 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 11/10/2023 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» (αριθ. μελ:39/2018) για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η προθεσμία εργασιών του έργου του θέματος έληγε, 06-11-2023, μετά από την Απόφαση της 3ης παράτασης από το Δ.Σ. Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα :

Λόγω πρόσθετων εργασιών (κατασκευή ιδιωτικών παροχών) απαραίτητων για την λειτουργία του έργου, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην σύμβαση προχωρήσαμε στην σύνταξη ΑΠΕ. Ο ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Πολυγύρου, ύστερα από θετική γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και αφορούσε τις πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του παραπάνω έργου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του, στον οικισμό Ορμύλιας, οικισμό Μεταμόρφωσης και οικισμό Παλαιόκαστρου και προκειμένου να ολοκληρωθεί και το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να προβεί ο Δήμος στη σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης. Μετά την έγκριση του ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα τροποποίησης για το έργο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου» υπόεργο 3, για χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης και η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το αρ. πρ. 17941/2023 έγγραφο.

Η υπηρεσία μας προκειμένου να προχωρήσει σε συμπληρωματική σύμβαση και να ολοκληρώσει τους τελικούς λογαριασμούς συνηγορεί στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο,

Μεταμόρφωση και Ορμύλια» (αριθ. μελ:39/2018) τέσσερις (4) μήνες μέχρι 06/04/2024».

Στη συνέχεια πρότεινε τα μέλη της επιτροπής να κάνουν δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Κατόπιν συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η παραπάνω εισήγηση.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» (αριθ. μελ:39/2018) τέσσερις (4) μήνες μέχρι 06/04/2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 7 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ