

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**

Αριθ.Απόφ: 06/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 01/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 22-01-2024 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 01/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη Δημοτικής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	6. Παράταση της σύμβασης προμήθειας τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου
Αρ. απόφασης: 06	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, τόνισε ότι η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) «Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016...».

Στη συνέχεια ανέγνωσε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών 2023 σχετικά με την Παράταση της σύμβασης προμήθειας τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου.

«Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 13235/07-09-2023 (23SYMV013377814) σύμβαση για τη προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου και με την υπ' αριθμ. 16908/21-11-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας στην εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΕΤΑΛ– ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΗΜΠΑΜΠΟΥΔΗΣ, με έδρα την θέση Λάκκα Παππά στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ: 2262031491, email: info@viometal.com.gr, ΑΦΜ: 059978069 και ΔΟΥ Θηβών, ζητείται παράταση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας για τρεις (3) μήνες έως και 31/03/2024 καθώς λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες και συγκεκριμένα σε μέταλλο γαλβανιζέ, έχει διαφοροποιηθεί ο αρχικός προγραμματισμός παράδοσής και τοποθέτησης των γραμματοθυρίδων για την ολοκλήρωση της ανάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 159/2022 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Όπως ορίζει το άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021 προβλέπεται πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβάλλονται οι εκ του νόμου κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έχοντας υπ' όψη: α) την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 05-12-2023 δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση, γ) η υπ' αριθμ. 16908/21-11-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΕΤΑΛ– ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΗΜΠΑΜΠΟΥΔΗΣ, με έδρα την θέση Λάκκα Παππά στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ: 2262031491, email: info@viometal.com.gr, ΑΦΜ: 059978069 και ΔΟΥ Θηβών και δ) η δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021 όπου προβλέπεται πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.

Η επιτροπή προτείνει προς να ληφθεί απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 13235/07-09-2023 (23SYMV013377814) σύμβασης για την προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου για τρεις (3) μήνες, ήτοι από τη 01-01-2024 μέχρι και τις 31-03-2024, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι μη δική τους υπαιτιότητας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω».

Στη συνέχεια πρότεινε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να κάνουν αποδεκτή την παραπάνω εισήγηση και να αποφασίσουν να δοθεί χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 13235/07-09-2023 (23ΣΥΜΝ013377814) σύμβασης για την προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου για τρεις (3) μήνες, δηλαδή από τη 01-01-2024 μέχρι και τις 31-03-2024, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι μη δική τους υπαιτιότητας.

Η εισήγηση του προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 13235/07-09-2023 (23ΣΥΜΝ013377814) σύμβασης για την προμήθεια τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη Δ.Ε. Πολυγύρου για τρεις (3) μήνες, δηλαδή από τη 01-01-2024 μέχρι και τις 31-03-2024, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. Η παράταση χορηγείται μετά από την υπ' αριθμ. 16908/21-11-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες και συγκεκριμένα σε μέταλλο γαλβανιζέ, έχει διαφοροποιηθεί ο αρχικός προγραμματισμός παράδοσής και τοποθέτησης των γραμματοθυρίδων για την ολοκλήρωση της ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 22 Ιανουαρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ