



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 28/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 03/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 11-02-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 2265/07-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

| | |
|-------------------------|--|
| ΘΕΜΑ | Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.16/2022 |
| Αρ. απόφασης: 28 | |

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 1987/05-02-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ημερομηνία 23-01-2025

για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά εξήμισι (6,5) μήνες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 829.492,98€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 08-04-2024,
2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 08-02-2025,
3. Μετά την από 31-01-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά (με αρ. πρωτ. 29474/03-02-2025 θετική γνώμη για την παράταση από την Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 08-07-2025 ήτοι πέντε (5) μήνες.

Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση, και παρακαλούμε για την έγκρισή της».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.16/2022, κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 08-07-2025, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών πραγματοποίησης εργασιών, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, και των δυσμενών καιρικών φαινομένων τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες κατά το διάστημα Απρίλιος 2024 - Ιανουάριος 2025. Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

**Πολύγυρος 11 Φεβρουαρίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**