



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 163/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 30-05-2025 και ώρα 10:30 (λόγω εκτάκτου γεγονότος) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 9442/26-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση του έργου με τίτλο: "Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου" Ανάδοχος: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αρ. απόφασης: 163	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 9127/27-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση του αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη, του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-08-2025, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- Των βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο του έτους 2024
- Των χαμηλών θερμοκρασιών κατά του μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2025 καθώς και στις αρχές του Απριλίου 2025.

Η υπηρεσία μας, εξαιτίας όλων των παραπάνω λόγων καθώς και των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στην πλατφόρμα e-PDE, τα οποία επηρέασαν σημαντικά τη

διαδικασία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και αιτήσεων χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-08-2025 καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη, μέχρι 31-08-2025, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 30 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**