



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 334/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28/2025 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 26-09-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 18202/22-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Αρ.Μελ. 40/2021
Αρ. απόφασης: 334	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 16566/17-09-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου καθώς και εισηγητική έκθεση του

επιβλέποντα μηχανικού του έργου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά εκατόν δεκαοχτώ (118) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 4η Ιανουαρίου του 2026 και σας καθιστούμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, δαπάνης 141.007,49€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), υπεγράφη στις 04- 12- 2024 (Αρ. Πρωτ. Φ6στ/ 24290).

2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου ορίστηκε ως ημερομηνία περαίωσης όλων των εργασιών η 4η Σεπτεμβρίου του 2025.

3. Με την από τις 01- 09- 2025 αίτησή του ο ανάδοχος επικαλείται ότι από την έναρξη των εργασιών και μέχρι τις 01- 09- 2025 δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες (χωρίς δική του υπαιτιότητα) για εκατόν δεκαοχτώ (118) ημέρες εξαιτίας της απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών κατά τη λειτουργία των σχολείων, δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής του έργου (υψηλές θερμοκρασίες, παγετός) και των θερινών διακοπών του Αυγούστου για τα συνεργεία οικοδομών και υδραυλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ημερολόγια του έργου και το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν ανέφερε εκ παραδρομής τις ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες τον μήνα Απρίλιο (14 ημέρες) διαπιστώνεται ότι οι μέρες που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών είναι εκατόν τριάντα μία (131) περισσότερες δηλαδή από αυτές που αιτείται ο ανάδοχος.

Επιπροσθέτως επισημαίνεται το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί ο δεύτερος (2ος) λογαριασμός του αναδόχου και ότι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα αποτελέσει εκ νέου επιβαρυντικό παράγοντα για την συνέχιση και ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Για όλα τα παραπάνω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 120 ημέρες ήτοι έως την 4η Ιανουαρίου του 2026.

Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση και παρακαλείσθε για την έγκρισή της.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Αρ. Μελ. 40/2021 κατά

120 ημέρες ήτοι έως την 4η Ιανουαρίου του 2026. Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**