



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**  
**Δημοτική Επιτροπή**

**Αριθ. Απόφ: 416/2025**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το πρακτικό της 36/2025 τακτικής συνεδρίασης**  
**της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 18-11-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22460/14-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- 1.Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup></b>	<b>Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύθου Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.02/2019</b>
<b>Αρ. απόφασης: 416</b>	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 21859/14-11-2025 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 6-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» του έργου Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύθου Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.02/2019, μέχρι τις 31-12-2026 καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί η εγκατάσταση καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν έχει κατασκευασθεί το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού με συνέπεια να είναι αδύνατη η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 21859/14-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 02/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύnthου Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.02/2019, μέχρι τις 31-12-2026, του αναδόχου «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.».

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 416/2025  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Πολύγυρος 18 Νοεμβρίου 2025  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**