



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 428/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 37/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-11-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22870/21-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ 3^ο	Λήψη απόφασης για την παράταση εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αρ. απόφασης: 428	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 21450/14-11-2025 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 3-11-2025 αίτηση του αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/2021, μέχρι τις 31-12-2025 καθώς στις περιοχές Γερακινής και Ψακουδίων εκτελούνταν στο ίδιο χρονικό διάστημα εργασίες αναπλάσεων και υποδομών, με αποτέλεσμα οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων να πρέπει να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών καθώς και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ο Δήμος καταβάλλει

προσπάθεια ώστε στις περιοχές με τουριστική κίνηση να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση και κατά συνέπεια οι ρυθμοί των εργασιών των δημοτικών έργων να μην ακολουθούν διαγράμματα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 21450/14-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/2021, μέχρι τις 31-12-2025, του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 428/2025

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 25 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**