



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 115/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-04-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 6939/24-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Αθανάσιος Τσίγκας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καραφουλίδης
2. Δημήτριος Ζαγγίλας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 1^ο έκτακτο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21
Αρ. απόφασης: 115	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Με το υπ' αριθ. 6916/24-04-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 23-04-2026 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-06-2026 χωρίς αναθεώρηση.

Η παράταση κατέστη αναγκαία λόγω των γεγονότων ότι:

- Στις περιοχές Γερακινής και Ψακουδίων εκτελούνταν στο ίδιο χρονικό διάστημα εργασίες αναπλάσεων και υποδομών, με αποτέλεσμα οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων να πρέπει να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

- Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες για ασφαλτόστρωση στις ορεινές περιοχές (Βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών κελσίου)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 6916/24-04-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, μέχρι 30-06-2026, χωρίς αναθεώρηση, του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29 Απριλίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**