



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 121/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-04-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 6939/24-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Αθανάσιος Τσίγκας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καραφουλίδης
2. Δημήτριος Ζαγγίλας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 5º	Τροποποίηση της υπ' αριθ. 81/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 14/2020»
Αρ. απόφασης: 121	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 6856/23-4-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, η ανάδοχος εταιρεία ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. με το 03-03-2026 έγγραφό της **αιτείται 2η παράταση** προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών), την καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγου και την απομάκρυνση είκοσι (20) τουλάχιστον δεντρυλλίων ελιάς εντός του πλάτους καταστρώματος της

οδού, στο τμήμα από τον Βιολογικό προς Καλύβες, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** δηλαδή **έως και 13-09-2026**.

Για την εν λόγω παράταση εκδόθηκε η υπ' αριθ. 81/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία χορηγούσε παράταση έως την 13^η Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο αγροτικής οδοποιίας και να καταστεί λειτουργικό και τεχνικά άρτιο όπως προβλεπόταν από τις εγκεκριμένες μελέτες.

Η Τεχνική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψιν τους λόγους που διαλαμβάνεται στην αίτησή του ο ανάδοχος και συναινώντας ότι οι όποιες καθυστερήσεις που συνέβησαν, δεν είναι ευθύνη του αναδόχου αλλά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (καιρικά φαινόμενα, όπως προκύπτουν από τα βροχομετρικά στοιχεία, που μας προσκόμισε η ανάδοχος εταιρία, την απομάκρυνση και των τελευταίων ελαιοδέντρων, καθώς και την διαδικασία που ξεκίνησε με την ΔΕΔΔΗΕ, για την μεταφορά δύο (2) στύλων του δικτύου ρεύματος, ένας εντός και ένας πλησίον του καταστρώματος της οδού), **συνηγορεί στην παράταση εργασιών μέχρι τις 13-09-2026 με αναθεώρηση**, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου και εισηγείται την τροποποίηση της 81/2026 απόφασης ΔΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με αριθ. πρωτ. 6856/23-4-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αριθ. 81/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 81/2026 (ΑΔΑ: ΨΟ89ΩΞΜ-4ΚΗ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και εγκρίνει την παράταση εργασιών μέχρι τις 13-09-2026 με αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 14/2020», από την ανάδοχο εταιρεία ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29 Απριλίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ