



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 148/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 16/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 18-05-2026 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8382/14-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Αναστάσιος Καραφουλίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 8^ο	Έγκριση 1^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και ανάπλασης οικιστικών ενοτήτων Δ.Ε. Πολυγύρου» με αρ. μελ. 5/2021
Αρ. απόφασης: 148	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθ. 7806/14-05-2026 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, υποβλήθηκε αίτηση της αναδόχου ΤΟΜΗ – ALMOTЕК Κ/Ξ, για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και ανάπλασης οικιστικών ενοτήτων Δ.Ε. Πολυγύρου» με αρ. μελ. 5/2021, μέχρι την 12^η/3/2027, λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και την καθυστέρηση που επέφεραν οι εργασίες των δικτύων φυσικού αερίου και Ο.Τ.Ε. και επιπλέον λόγω των πρόσθετων δυσχερειών στην ροή των εργασιών που προέκυψε από την αποκατάσταση των διερχόμενων δικτύων ΟΚΩ σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, κατά τις εκσκαφές.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συναινεί και διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου μέχρι τις 12-11-2026, με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψιν το υπ' αριθ. 7806/14-05-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και ανάπλασης οικιστικών ενοτήτων Δ.Ε. Πολυγύρου» με αρ. μελ. 5/2021, της αναδόχου ΤΟΜΗ – ΑΛΜΟΤΕΚ Κ/Ξ, μέχρι τις 12-11-2026, με αναθεώρηση.

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Αναστάσιος Καραφουλίδης και Δημήτριος Ζαγγίλας

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 18 Μαΐου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**