



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 274/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 26/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-08-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 16275/21-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Αρβανίτης Ευάγγελος
5. Τσίγκας Αθανάσιος
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 5^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ.
Αρ. απόφασης: 274	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι Με το υπ' αριθ. 16338/24-08-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 24-08-2026 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-09-2026 χωρίς αναθεώρηση. Η παράταση κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Αυξημένη επισκεψιμότητα επέβαλε περιορισμούς στην εκτέλεση των

εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και των τουριστικών δραστηριοτήτων

- Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών
- Κατά τον μήνα Αύγουστο λόγω της καθιερωμένης θερινής περιόδου αδειών του προσωπικού, σημειώθηκε περιορισμός ή και διακοπή της λειτουργίας μονάδων παραγωγής και προμήθειας αδρανών και λοιπών απαιτούμενων υλικών, συμπεριλαμβανομένων λατομικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να καταστεί δυσχερής η έγκαιρη προμήθεια και παράδοση των υλικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 16338/24-08-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, μέχρι 30-09-2026, χωρίς αναθεώρηση, του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 25^η Αυγούστου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ