



Αριθ. Απόφ: 275/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 26/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-08-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 16275/21-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Αρβανίτης Ευάγγελος
5. Τσίγκας Αθανάσιος
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 6^ο	Έγκριση 4ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του Ι Υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021
Αρ. απόφασης: 275	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 8177/547/27-7-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. 8177/13-5-20256 αίτηση του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.» του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 27-12-2026 με αναθεώρηση.

Η Υπηρεσία του Δήμου συναινεί καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και εύρεσης μεγάλου όγκου βραχώδους

επιφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη και την αποκατάσταση του χώρου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου, ευσταθούν και αποτελούν πράγματι επιβαρυντικό παράγοντα.

Επιπλέον το συγκεκριμένο έργο καθίσταται σύνθετο και ειδικό λόγω της ανάγκης ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών και διαφορετικών ροών αποβλήτων (ογκώδη, επικίνδυνα ανακυκλώσιμα) σε έναν ενιαίο χώρο, απαιτώντας αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και άρτιο χωροταξικό σχεδιασμό για την ασφαλή συνύπαρξη πολιτών και οχημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 8177/547/27-7-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 25/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας ολικής προθεσμίας περαιώσεως του Ι Υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021, μέχρι 27-12-2026, με αναθεώρηση, του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 25^η Αυγούστου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ