



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 47/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 16-02-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 2312/12-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ 1^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21
Αρ. απόφασης: 47	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Με το υπ' αριθ. 1986/6-2-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 06-02-2026 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-04-2026 χωρίς αναθεώρηση.

Η παράταση κατέστη αναγκαία λόγω των γεγονότων ότι:

- Στις περιοχές Γερακινής και Ψακουδίων εκτελούνταν στο ίδιο χρονικό διάστημα εργασίες αναπλάσεων και υποδομών , με αποτέλεσμα οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων να πρέπει να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.
- Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες για ασφαλτόστρωση στις ορεινές περιοχές (Βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών κελσίου)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 1986/06-02-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 39/21, μέχρι 30-4-2026, χωρίς αναθεώρηση, του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 16 Φεβρουαρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**