



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 51/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 16-02-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 2312/12-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ 5^ο	Έγκριση 2ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του I υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021
Αρ. απόφασης: 51	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Με το υπ' αριθ. 2078/11-02-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, υποβλήθηκε η από 27-11-2025 αίτηση της αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021, για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλ. μέχρι την 27^η-06-2026.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η εύρεση μεγάλου όγκου βραχώδους επιφάνειας καθώς και η αποκατάσταση του χώρου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η παράταση για έξι (6) εβδομάδες και τέσσερις μέρες, ήτοι **1,5 μήνας με αναθεώρηση** και σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **1,5 μήνας χωρίς αναθεώρηση**. Η συνολική παράταση ορίζεται μέχρι τις 19-03-2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 2078/11-02-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 25/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 25/2021, μέχρι τις 11-2-2026, ήτοι έξι (6) εβδομάδες και τέσσερις ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **1,5 μήνας με αναθεώρηση** και σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **1,5 μήνας χωρίς αναθεώρηση**, μέχρι τις 29.03.2026, της αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2026

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 16 Φεβρουαρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ