Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.23 10:22:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς το αποφατικό)
Αριθ. Απόφ: 314/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 28/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 22-09-2026 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 18412/18--09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Γεώργιου Εμμανουήλ
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
2. Αρβανίτης Ευάγγελος
3. Γιάννης Λελεγιάννης
4. Δημήτριος Ζαγγίλας
5. Σμαρώ Καρακατσάνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 2ο	**Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020**
Αρ. απόφασης: 314	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Δημήτριος Ζαγγίλας εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 17412/14-09-2026 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 07-09-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 14/20, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-12-2026 με αναθεώρηση.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λόγω των καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών εξαιτίας της αναγκαίας απομάκρυνσης

δενδρυλλίων ελιάς ευρισκόμενων πλησίον του καταστρώματος της οδού, στο τμήμα από τον Βιολογικό προς Καλύβες, καθώς και την μετατόπιση ενός στύλου του δικτύου ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ, η οποία είναι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή έως και 13-12-2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 17412/14-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 14/2020 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 14/20, μέχρι 13-12-2026, με αναθεώρηση, της αναδόχου εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ».

Επί της απόφασης μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Ζαγγίλας και το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Σμαρώ Καρακατσάνη

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 22η Σεπτεμβρίου 2026
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ