Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.29 11:46:54 EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Απόφ: 324/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 29/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 28-09-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 19017/24--09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Αρβανίτης Ευάγγελος
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Ελευθέριος Ταρκάσης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τσίγκας και Ελευθέριος Ταρκάσης, λόγω απουσίας των τακτικών μελών κ. Γιάννη Λελεγιάννη και Κατάκαλου Σακελλάρη αντίστοιχα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 1ο έκτακτο	**Έγκριση 2ης παράτασης ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 3/2024**
Αρ. απόφασης: 324	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. Φ6στ/18717/1076/24-09-2026 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών

Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 22-09-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΑΩΟΣ ΑΤΕ – ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 3/2024», για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλ. μέχρι 31-12-2026 με αναθεώρηση.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λόγω του γεγονότος ότι είναι εν αναμονή υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, η χρονική διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε διάστημα 3 μηνών και ταυτόχρονα το ότι εκκρεμεί η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ευσταθούν και αποτελούν πράγματι επιβαρυντικό παράγοντα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. Φ6στ/18717/1076/24-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ 3/2024 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 3/2024, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλ. μέχρι 31-12-2026 με αναθεώρηση, της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΑΩΟΣ ΑΤΕ – ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 324/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 28η Σεπτεμβρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ